

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky			
Objednatel:	název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška		
	adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška		
	IČ: 71340726		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o.		
	adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice		
	IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Bednění základových pasů

Výkaz výměr ani projektová dokumentace neuvažuje s beněním betonových základových pasů. Vzhledem k tomu, že zemina je nesoudržná, není možné základu provádět betonáží do rýhy mdle PD a bude použito oboustranného

Má uvedená změna vliv na cenu:

ANO NE



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III
 Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 1 - Bednění základových konstrukcí

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						177 491,60
1	Zemní práce					
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "Rozšíření pasů" "Podélné pasy" 52,1*0,8*(0,2+0,2)*3 7,685*0,8*(0,2+0,2) "Příčné pasy" ((25,1-0,65*2)*0,8*(0,2+0,2))*4 4,5*0,8*(0,2+0,2) Součet	m3	84,379	275,10	23 212,70
2	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	84,379	96,90	8 176,30
2	Zakládání					
3	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného "Bednění pasů" "Podélné pasy" (52,1*0,8*2)*3 7,685*0,8*2 "Příčné pasy" ((25,1-0,65*2)*0,8*2)*4 4,5*0,8*2 Součet	m3	421,896	289,80	122 265,50
4	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m3	421,896	56,50	23 837,10
Celkem						177 491,60

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 2	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky		
Objednatel: název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Základy	V soupise prací bylo uvažováno s běžným odhadem výztuže 50kg/m3, po dopracování PD je vykázána skutečnost.
---------	--

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 2 - Základy

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				256 960,00
	2	Zakládání				
1	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	8,030	32 000,00	256 960,00
		Výztuž procento vyztužení 50kg/m3			-7,051	
		-141,011*0,05			-7,051	
		Mezisoučet			4,848	
		"5-22 - 2,98kg/m" ((5*1,923*2,98)*1,2/1000)*141,011			1,028	
		"2-16 - 1,58kg/m" ((2*1,923*1,58)*1,2/1000)*141,011			4,848	
		"5-22 - 2,98kg/m" ((5*1,923*2,98)*1,2/1000)*141,011			4,357	
		"Třminky 14/250" ((2,66*1,21*1,2)*8/1000)*141,011			15,081	
		Mezisoučet			8,030	
		Součet				
		Celkem				256 960,00
VÍCEPRÁCE CELKEM						256 960,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM						0,00
CELKEM						256 960,00

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 3	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky		
Objednatel: název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Dopojení dešťové kanalizace	Dopojení stávajících dešťových potrubí z okolních budov, PD neuvažovala.
-----------------------------	--

Má uvedená změna vliv na cenu:

ANO NE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 3 - Dopojení dešťové kanalizace

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	9,100	383,50	3 489,90
		"Hloubení rýhy pro kanalizaci"				
		13,0*0,7*((0,7+1,3)/2)		9,100		
		Součet		9,100		
2	162351103	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	9,100	71,10	388,20
		"Odvoz přebytečné zeminy"				
		9,1-3,64		5,460		
		Součet		5,460		
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,460	150,00	819,00
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,460	16,70	91,20
5	174101101a	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - kamenivo	m3	4,680	96,90	453,50
		"Obsyp potrubí"				
		13,0*(0,3+0,3)*0,6		4,680		
		Součet		4,680		
6	583336980r	kamenivo těžené hrubé frakce 0-63 mm	t	8,424	350,000	2 948,400
		4,68*1,8		8,424		
		Součet		8,424		
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zemina	m3	3,640	96,90	352,70
		"Zásyp rýhy"				
		9,1-4,88-0,78		3,640		
		Součet		3,640		
8	175151101	Obaypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,780	205,90	160,60
		"Lože pod potrubí"				
		13,0*0,6*0,1		0,780		

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 4	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky			
Objednatel:	název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Čtečky karet	Dle požadavku objednatele bude provedena příprava na budoucí osazení čtečky karet u vstupních dveří.
--------------	--

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 4 - Čtečky karet

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Místo: 100 - Správní středisko

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV						4 683,70
742 Elektroinstalace - slaboproud						
1	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	54,000	18,70	1 009,80
2	34121015R	kabel datový UTP Cat. 6	m	64,800	6,30	408,20
		54 * 1,2		64,800		
743 Elektromontáže - hrubá montáž						
3	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	54,000	31,80	1 717,20
4	345711080	Trubka elektroinstalační plastová pevná PH -25 mm	m	64,800	21,20	1 373,80
744 Elektromontáže						
5	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	135,90	135,90
6	345715210	krabice univerzální se svorkovnicí KU 68	kus	1,000	38,80	38,80
Celkem						4 683,70
VÍCEPRÁCE CELKEM						4 683,70
MÉNĚPRÁCE CELKEM						0,00
CELKEM						4 683,70

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 5	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky		
Objednatel: název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Výtah	Při specifikaci výtahu objednatel požaduje doplnění uzamykatelnosti výtahu v každém patře klíčem z důvodu znemožnění užívání výtahu žáky bez vědomí uživatele.
-------	--

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 5 - Výtah

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M		Práce a dodávky M				35 000,00
33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				
1	330030100R	D+M osobní výtah, nosnost 1000 kg, el. pohon, dopravní zdvih 4460 mm, 2 stanice, výtahová šachta - ocel. konstrukce opláštěná bezp. Sklem	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
		Celkem				35 000,00
VÍCEPRÁCE CELKEM						35 000,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM						0,00
CELKEM						35 000,00

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena SO/PS dle smlouvy	Cena všech víceprací /méněprací na SO/PS (předchozích)	Cena všech víceprací/méněprací cena SO/PS (navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
stavební/montážní práce	50 882 803,50	457 987,00	35 000,00	51 375 790,50	492 987,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 6	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky			
Objednatel:	název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Retenční nádrž - podloží

Vzhledem ke špatným základovým poměrům bylo rozhodnuto o zvýšení únosnosti podloží retenční nádrže.

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 6 - Retenční nádrž - podloží

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,431	665,20	30 885,90
		"Prohroubení výkopu"				
		$(8,564+0,4*2+0,5*2)*(2,68+0,4*2+0,5*2)*1,0$		46,431		
		Součet		46,431		
2	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	29,688	80,00	2 375,00
		"Prohroubení výkopu"				
		$((8,564+0,4*2+0,5*2)+(2,68+0,4*2+0,5*2))*2*1,0$		29,688		
		Součet		29,688		
3	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	29,688	15,00	445,30
4	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,431	150,00	6 964,70
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	46,431	150,00	6 964,70
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,431	16,70	775,40
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	83,576	250,00	20 894,00
		46,431*1,8		83,576		
		Součet		83,576		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6

výplní

8	635111242r	Násyp pod jímku z hrubého kameniva 0-63 se ztuhnutím	m3	46,431	850,00	39 466,40
		"Násyp pod jímku"				
		$(8,564+0,4*2+0,5*2)*(2,68+0,4*2+0,5*2)*1,0$		46,431		
		Součet		46,431		

Celkem

108 771,40

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		ZL 7	1
SO 01 Objekt výuky			
Objednatel:	název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

LED svítidla

S ohledem na zastaralost projektu a energetické úspory budoucího provozu objednatel požaduje osadit LED svítidla

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

ANO NE

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 7 - LED svítidla

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV						71 930,50
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						
1	50381415	Svítilno zářivkové asymetr.reflektor- 1X36W EP IP20	ks	-16,000	1 025,30	-16 404,80
2	348121100	svítidlo zářivkové nástěnné BÍGL-S, 1x11W, IP43	kus	-4,000	529,80	-2 119,20
3	50320143	SVITIDLO SM 236 E PMMA /12855/	ks	-39,000	730,50	-28 489,50
4	50380835	Svítilno zářivkové podhled.rastrové+ plexi kryt-EP 2X18W IP40	ks	-6,000	748,70	-4 492,20
5	50381307	318-PX-EP 3X18W IP40 /58062/	ks	-8,000	933,10	-7 464,80
6	50321492	SVITIDLO 258 AC E IP66 /92165/	ks	-8,000	1 335,50	-10 684,00
7	50380335	Svítilno zářivkové podhled.lesklá mížka-EP 4X18W IP20	ks	-152,000	748,10	-113 711,20
8	50380834	Svítilno zářivkové podhled.lesklá mížka + plexi kryt-EP 4X18W IP40	ks	-11,000	933,10	-10 264,10
9	50552254	Nouzové svítidlo Led 11W IP65	ks	-55,000	594,30	-32 686,50
10	52010090	Zářivková trubice 18W/840	ks	-688,000	38,70	-26 425,60
11	52010094	Zářivková trubice 36W/840	ks	-104,000	44,30	-4 607,20
12	52010206	Zářivková trubiceL58W/840	ks	-16,000	48,50	-776,00
13	347 R2	Zářivková trubice 80W/840	kus	-146,000	60,80	-8 876,80
14	347640220	Ekologický poplatek - zdroj	kus	-1 013,000	2,90	-2 937,70
15	347620310	Ekologický poplatek - svítidlo	kus	-395,000	9,70	-3 831,50
16	50320789	Svítilno zářivkové 1x36W EP IP66	ks	-10,000	576,30	-5 763,00
17	50321456	Svítilno zářivkové 1x80W EP IP66	ks	-14,000	764,00	-10 696,00
18	348 R1	1572 mm	kus	-66,000	1 019,40	-67 280,40
19	349R1	Svítilno LEDV panel 600x600	kus	240,000	1 024,00	245 760,00
20	350R1	Svítilno MODUS VLO2500	kus	4,000	783,00	3 132,00
21	351R1	Svítilno MODUS VLO3500	kus	12,000	950,00	11 400,00
22	352R1	Svítilno MODUS VLO7000	kus	52,000	1 403,00	72 956,00
23	353R1	Svítilno MODUS VLO10000	kus	34,000	1 630,00	55 420,00
25	354R1	Svítilno MODUS SLIM asymetrický	kus	11,000	1 033,00	11 363,00
24	355R1	Svítilno - nouzové osvětlení	kus	42,000	705,00	29 610,00

Celkem

71 930,50

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška		ZL 8	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 01 Objekt výuky			
Objednatel:	název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Pákové ovladače pro bezbariérové ovládání

Pro zajištění obsluhy oken imobilními osobami v učebnách nutno osadit 1ks pákového ovladače mimo okno z důvodu výšky parapetu.

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 8 - Pákové ovladače pro bezbariérové ovládání

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				9 970,00
	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				
1	766620718R	Montáž oken plastových - pákového ovladače	kus	10,000	147,00	1 470,00
2	54981130R	ovladač pákový pro bezbariérové užívání	kus	10,000	850,00	8 500,00
	Celkem					9 970,00
VICEPRÁCE CELKEM						9 970,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM						0,00
CELKEM						9 970,00

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena SO/PS dle smlouvy	Cena všech víceprací /méněprací na SO/PS (předchozích)	Cena všech víceprací/méněprací cína SO/PS (navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
stavební/montážní práce	50 882 803,50	673 688,90	9 970,00	51 566 462,40	683 658,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

Ing. Jan Bačina

datum

20.10.2020 podpis

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 9	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky		
Objednatel: název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Úprava požárních dveří D03

Z důvodu nevhodnosti kombinace unikové cesty s paníkovým kováním a těžkých požárních dveří došlo k přeřešení požárních uzávěrů v m.č. 138 (místost praktické výuky CNC)

Má uvedená změna vliv na cenu:

ANO NE

ANO NE

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 9 - Úprava požárních dveří D03

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-716,50
766		Konstrukce truhlářské				
1	766622132R	Montáž plastových výplní s rámem do zdíva "Okno ozn. 01" -(1,5*2,0) Součet	m2	-3,000	833,80	-2 501,40
2	611400190R1	okno plastové 150 x 200 cm, zvenku barevné, zevnitř bílé, vč. vnitřního plast. a venkovního hliník. parapetu, pákový otvírač nadsvětliku - č. poz. 01	kus	-1,000	11 523,60	-11 523,60
3	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-140,250	1,10	-154,30
767		Konstrukce zámečnické				
4	767610118R	Montáž oken hliníkových pevných do zdíva	kus	1,000	2 336,40	2 336,40
5	553415630R-1	okno hliníkové požární s fixním zasklením 194 x 147 cm, odolnost EW 30	kus	1,000	48 919,00	48 919,00
6	767620128R	Montáž vnitřních hliníkových výplní s rámem do zdíva "Dveře ozn. D03" -(2,5*2,45) "Změna" 2,686*2,485 Součet	m2	0,550	682,00	375,10
				-6,125		
				6,675		
				0,550		
7	553413110R4	dveře venkovní prosklené s hliníkovým rámem 250 x 245 cm - č. poz. D03	kus	-1,000	126 377,90	-126 377,90
8	553413110R4-1	dveře venkovní prosklené s hliníkovým rámem 2686 x 2485 mm - č. poz. D03	kus	1,000	87 972,20	87 972,20
9	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	132,248	1,80	238,00

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 10	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky		
Objednatel: název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Záměna obložkových zárubní

Z důvodu nevhodnosti navržených dřevěných obložkových zárubní (uživatelské, akustické) objednatel rozhodl o změně za ocelové obložkové zárubně

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 10 - Záměna obložkových zárubní

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

výplní

6

1	642942111R	Osazování zárubní obložkových nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	34,000	1 200,00	40 800,00
2	55331415R	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž SAP 864 * v základním nátěru * ostění do 160 mm	kus	29,000	6 070,00	176 030,00
3	55331416R	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž SAP 864 * v základním nátěru * ostění do 350 mm	kus	5,000	7 699,00	38 495,00
4	642945111R	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní obložkových dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	5,000	1 950,00	9 750,00
5	55331417R	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž SAP 864 * v základním nátěru * ostění do 160 mm	kus	5,000	6 070,00	30 350,00
6	642945112R	Osazování protipožární obložkové zárubně DVOUPOLODRÁŽKOVÉ zvukoizolační 43 dB - ostění do 350 mm	kus	14,000	2 450,00	34 300,00
7	55331418R	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž dvoupolodrážková * pro dveře zvukoizolační * SAP 866-S * v základním nátěru * ostění do 200 mm	kus	6,000	6 623,00	39 738,00
8	55331419R	zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž dvoupolodrážková * pro dveře zvukoizolační * SAP 866-S * v základním nátěru * ostění do 350 mm	kus	8,000	7 909,00	63 272,00

998

Přesun hmot

9	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	10,230	100,00	1 023,00
---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSv

Práce a dodávky PSV

766

Konstrukce truhlářské

10	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-34,000	753,50	-25 619,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	------------

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 11	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky		
Objednatel: název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Penetrace pod malby	V soupise prací cybí položka pro penetraci pod malby
Má uvedená změna vliv na cenu:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 11 - Penetrace pod malby

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				96 195,20
	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
1	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	4 624,768	20,80	96 195,20
		Celkem				96 195,20
VÍCEPRÁCE CELKEM						96 195,20
MÉNĚPRÁCE CELKEM						0,00
CELKEM						96 195,20

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena SO/PS dle smlouvy	Cena všech víceprací /méněprací na SO/PS (předchozích)	Cena všech víceprací/méněprací cena SO/PS (navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
stavební/montážní práce	50 882 803,50	842 434,30	96 195,20	51 821 433,00	938 629,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 12	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky		
Objednatel: název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Rozšíření rozvaděče ve svařovně o tech. stroje	V PD chybí rezerva pro připojení technologických strojů.
--	--

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

ANO NE

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 12 - Úprava rozvaděče a kabelové rozvody pro připojení strojů

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

158 954,40

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	741210212	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový nedělitelný do 700 kg	kus	1,000	1 822,00	1 822,00
2	R1R	Rozvodnice RH - rozšíření pro stroje	kus	1,000	97 892,60	97 892,60

743 Elektromontáže - hrubá montáž

3	741110443	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D přes 63 do 100 mm uložena volně	m	58,000	53,50	3 103,00
4	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	30,000	39,40	1 182,00
5	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	28,000	49,20	1 377,60
6	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	32,000	114,00	3 648,00
7	34575491R	Drátěný žlab 50/50 2M	m	32,000	87,70	2 806,40
8	20350047R	NOSNIK PRO ŽLAB Š.50 MM	ks	72,000	43,60	3 139,20
9	20350047	SPOJKA SZ 1 GZ	ks	70,000	12,20	854,00
10	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	107,000	149,10	15 953,70
11	20350045	Drátěný žlab 100/100 2M	m	107,000	112,50	12 037,50
12	20350088	SPOJKA SUM 1 - UZEMNOVACI (SU 1)	ks	60,000	39,80	2 388,00
13	20350047	SPOJKA SZ 1 GZ	ks	216,000	12,20	2 635,20
13	20350046	NOSNIK PRO ŽLAB Š.100 MM	ks	232,000	43,60	10 115,20

Celkem

158 954,40

VÍCEPRÁCE CELKEM

158 954,40

MĚNĚPRÁCE CELKEM

0,00

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška		ZL 13	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 01 Objekt výuky			
Objednatel:	název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Posílení VZD jednotky svařovna	Z důvodu posílení technologického odsávání od instalovaných strojů dojde k posílení motorů ve VZD jednotce svařovny
--------------------------------	---

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 13 - Navýšení výkonu VZT - Zařízení č. 8

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				57 344,00
	D8	Zařízení č.8 - Větrání svařovny				
1	Pol71R	VZT jednotka s rekuperací, filtrací, elektro ohřev, manžety, letní by-pass, výkon 10000 m3/hod přívod/odvod vzduchu, externí rozvaděč el., - navýšení výkonu	sada	1,000	57 344,00	57 344,00
		Celkem				57 344,00
VÍCEPRÁCE CELKEM						57 344,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM						0,00
CELKEM						57 344,00

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena SO/PS dle smlouvy	Cena všech víceprací /méněprací na SO/PS (předchozích)	Cena všech víceprací/méněprací cena SO/PS (navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
stavební/montážní práce	50 882 803,50	1 097 583,90	57 344,00	52 037 731,40	1 154 927,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška		ZL 14	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 01	Objekt výuky		
Objednatel:	název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška		
	adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška		
	IČ: 71340726		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o.		
	adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice		
	IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Změna skladby podlahy	Na požadavek investora a po ověření funkčnosti a životnosti u jiných staveb bude vypuštěna stěrka na podlahách a nahrazena korundovým vsypem
-----------------------	--

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 14 - Změna skladby podlahy

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	16,208	3 369,50	54 612,90
		"Účetny"				
		22,35*24,0*0,02		10,728		
		20,0*13,7*0,02		5,480		
		Součet		16,208		
3	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	16,208	70,90	1 149,10
4	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	136,714	1 187,50	162 347,90
5	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm	m2	803,370	185,30	148 864,50
6	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	202,450	77,70	15 730,40
998 Přesun hmot						
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	44,925	100,00	4 492,50
PSV Práce a dodávky PSV						
771 Podlahy z dlaždic						
8	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-803,370	143,00	-114 881,90
9	771990192R	Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	-8 837,070	1,10	-9 720,80
10	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	-1 246,027	6,90	-8 597,60

777 Podlahy lité

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška		ZL 15	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 01 Objekt výuky			
Objednatel:	název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Podpurné žlaby ÚT	Ve výkaze výměr chybí podpurné žlaby na vodorovný rozvod potrubí ÚT pod stropem, který je z technologického důvodu nutný (u potrubí bez žlabu hrozí deformace potrubí). Z tohoto důvodu budou žlaby doplněny.
-------------------	---

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 15 - Podpurné žlaby ÚT

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

14 982,80

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	148,000	35,30	5 224,40
2	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	66,000	38,10	2 514,60
3	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	34,000	63,60	2 162,40
4	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	40,000	50,20	2 008,00
5	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	44,000	61,80	2 719,20
6	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	4,000	66,20	264,80
7	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	148,934	0,60	89,40

Celkem

14 982,80

VÍCEPRÁCE CELKEM

14 982,80

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

CELKEM

14 982,80

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena SO/PS dle smlouvy	Cena všech víceprací /méněprací na SO/PS (předchozích)	Cena všech víceprací/méněprací cena SO/PS (navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
stavební/montážní práce	50 882 803,50	634 072,00	14 982,80	51 531 858,30	649 054,80

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška		ZL 16	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 01	Objekt výuky		
Objednatel:	název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška		
	adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška		
	IČ: 71340726		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o.		
	adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice		
	IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

D+M kulových ventilů	PD neuvažuje s kulovými ventily na stoupačkách teple a studené vody. Z důvodu možnosti oddělení jednotlivých pater a páteřních rozvodů v případě havárie budou na stoupačky ventily osazeny.
----------------------	--

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 16 - D+M kulových uzávěrů

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

4 376,50

734 Ústřední vytápění - armatury

1	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	6,000	54,50	327,00
2	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	2,000	68,00	136,00
3	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,000	74,90	299,60
4	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	238,00	1 428,00
5	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	95,40	190,80
6	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	497,00	1 988,00
7	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,005	850,10	4,30
8	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,005	568,20	2,80

Celkem

4 376,50

VÍCEPRÁCE CELKEM

4 376,50

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

CELKEM

4 376,50

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena SO/PS dle smlouvy	Cena všech víceprací /méněprací na SO/PS (předchozích)	Cena všech víceprací/méněprací cena SO/PS (navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
stavební/montážní práce	50 882 803,50	649 054,80	4 376,50	51 536 234,80	653 431,30

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 17	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 Zpevněná plocha, komunikace			
Objednatel:	název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Komunikace	Po pasportizaci stávajících komunikací byl stanoven skutečný rozsah komunikací
------------	--

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 17 - Komunikace

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV





-1 440 146,90

1

Zemní práce

1	113107143	Odstranění podkladu živčného tl 150 mm ručně	m2	25,000	299,00	7 475,00
2	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	550,000	117,00	64 350,00
3	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	-264,506	64,40	-17 034,20
		"SOD"				
		-348,506		-348,506		
		"Skutečnost"				
		84,0		84,000		
		Součet		-264,506		
4	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 1742,528*0,2	m2	348,506	93,00	32 411,10
5	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-522,758	61,60	-32 201,90
6	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	871,264	250,00	217 816,00
		522,758+348,506		871,264		
		Součet		871,264		
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 197,696	18,90	230 536,50
		871,264*14		12 197,696		
		Součet		12 197,696		
8	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 568,275	250,00	392 068,80
		871,264*1,8		1 568,275		
		Součet		1 568,275		
9	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-1 742,530	14,30	-24 918,20

	Cena SO/PS dle smlouvy	Cena všech víceprací /méněprací na SO/PS (předchozích)	Cena všech víceprací/méněprací cena SO/PS (navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
stavební/montážní práce	50 882 803,50	653 431,30	1 440 146,90	52 976 381,70	2 093 578,20

Vyjádření - souhlas se změnou:						
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Bačina	datum	20.10.2020	podpis	
Objednatel	jméno	Ing. Vladimír Voborník	datum	20.10.2020	podpis	
TDS	jméno	Ing. Zdeněk Šeda	datum	20.10.2020	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	20.10.2020	podpis	

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 18	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky		
Objednatel: název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Objízdná komunikace	Objednatel požaduje z důvodu nemožnosti obsluhy objektu v zadní části a průjezdnosti areálu provést štěrkovou cestu na západní a jižní straně
---------------------	---

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 18 - objízdná komunikace

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	69,000	93,00	6 417,00
2	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	69,000	61,60	4 250,40
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	69,000	16,70	1 152,30
4	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	273,000	18,30	4 995,90

5 Komunikace pozemní

6	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 1000 m2	m2	273,000	214,50	58 558,50
7	564871116	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl. 300 mm	m2	273,000	256,30	69 969,90
8	571907118	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl. 300 mm	m2	273,000	45,00	12 285,00

998 Přesun hmot

9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	188,370	47,60	8 966,40
---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkem

166 595,40

VÍCEPRÁCE CELKEM

166 595,40

MĚNĚPRÁCE CELKEM

0,00

CELKEM

166 595,40

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška	ZL 19	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky		
Objednatel: název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel: název: STYLBÁU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Datové rozvody	Objednatel zjistil, že wifi má ve 2 projektech, v tomto projektu se odečítá. Dále PD uvažuje s napojením datových rozvodů na stávající budovu, VV ovšem neobsahuje vnitřní propojovací komponenty.
----------------	--

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 19 - Datové rozvody

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M M

-77 410,30

Data Datový rozvod - materiál

1	R3	Vnitřní AP /802.11N/2.4GHz -300 Mbps/Passivní PoE	m	-27 000	2 982,10	-80 516,70
2	1002072	19" ROZVADEČ JEDNODÍLNÝ 18U/800MM CELOSK	ks	-1 000	4 602,40	-4 602,40
3	1202655	SWITCH CISCO SG200-50P 50xGIG, POE, SMAR	ks	-4 000	26 675,00	-106 700,00
4	R4	Datový rozvaděč stojanový v provedení 4SU a rozměrech 800x800	ks	1 000	14 498,00	14 498,00
5	R5	Podstavec s filtrem datové rozv. s rozměrem zakladny 800x800	ks	1 000	1 919,00	1 919,00
6	R6	Rozvodný panel 230V pro 19" datové rozvaděče	ks	4 000	912,00	3 648,00
7	R7	Pevná optická vana v rozměru 19" a výšce 1U.	ks	1 000	817,00	817,00
8	R8	Čelní panel optické vany 24 x SC DUPLEX, rozměr 19" výška 1U	ks	1 000	185,00	185,00
9	R9	Pigtail SC, 9/125um, 2m	ks	8 000	49,00	392,00
10	R10	Ochrana optického sváru	ks	8 000	5,00	40,00
11	R11	Zásuvka data 1xRJ45 Tango	ks	28 000	127,00	3 556,00
12	R12	Zásuvka data 2xRJ45 Tango	ks	7 000	165,00	1 155,00
13	R13	Zásuvka polozapuštěná 1 násobná 16A/ 250V	ks	44 000	117,00	5 148,00
14	R14	Krabice KU-68 1901	ks	79 000	4,80	379,20
15	R15	Kabel Signamax UTP Cat.5	ks	2 270 000	11,00	24 970,00
16	34571350	32/40mm, HDPE+LDPE	m	65 000	25,20	1 638,00
17	345711080	Trubka elektroinstalační plastová pevná PH -25 mm	m	1 228 000	21,20	26 033,60

MaD Montáž, ostatní práce a doprava

18	r9	Montážní práce datových rozvodů	hod	78,000	385,00	30 030,00
		"SOD"				
		-48			-48,000	
		"Skutečnost"				
		126			126,000	
		Součet			78,000	

Celkem

-77 410,30

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška		ZL 20	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Objekt výuky			
Objednatel:	název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška IČ: 71340726		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

EZS	Uživatel požaduje elektronickou zabezpečovací signalizaci, se kterou projektová dokumentace neuvažovala.
-----	--

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 20 - EZS

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M	M					62 106,60
	MaD	Montáž, ostatní práce a doprava				
1	r9	Montážní práce datových rozvodů	hod	69,000	385,00	26 565,00
	742	Elektroinstalace - slaboproud				
2	JA107K	Ústředna s LAN komunikátorem s GSM komunikátorem JA-192Y	ks	1,000	11 342,40	11 342,40
3	SA214-18	Akumulátor 12V/ 18Ah	ks	1,000	1 276,80	1 276,80
4	JA-114E	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	ks	2,000	2 097,60	4 195,20
5	JA-113E	Sběrníkový přístupový modul s klávesnicí a RFID	ks	3,000	1 621,20	4 863,60
6	JA-110P	Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	15,000	583,20	8 748,00
7	JA-110ST	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	1,000	984,00	984,00
8	JA-110A	Sběrníková sířena vnitřní nazálohovaná	ks	2,000	556,80	1 113,60
9	JA-110Z-D	Vícepoložiční rozbočovač sběrnice	ks	1,000	340,80	340,80
10	JA-190PL	Víceúčelová montážní krabička	ks	1,000	71,00	71,00
11	CC-01	Instalační kabel systému JA-100	ks	314,000	8,30	2 606,20
	Celkem					62 106,60
VICEPRÁCE CELKEM						62 106,60
MÉNĚPRÁCE CELKEM						0,00
CELKEM						62 106,60

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		ZL 21	
SO 01	Objekt výuky		
Objednatel:	název: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška		
	adresa: Pulická 695, 518 01 Dobruška		
	IČ: 71340726		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o.		
	adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice		
	IČ: 25957481		

Popis a zdůvodnění změny:

Změna přívodního kabelu	Při realizaci stavby byly objeveny kabely NN, které byly napojeny do stávající trafostanice. Přímé napojení nového objektu do trafostanice je vhodnější než přes zastaralou rozvodnu uvažující v PD.
-------------------------	--

ANO NE

Má uvedená změna vliv na cenu:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 21 - Změna přívodního kabelu

Objednatel: Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

740 Elektromontáže

1	210191517	Montáž skříňní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilířích SR 4.1, 8.1	kus	-1,000	1 465,40	-1 465,40
2	47900442R	POJ SKŘIN SR402/KVW4	ks	-1,000	6 867,60	-6 867,60
3	741110443	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D přes 63 do 100 mm uložena volně	m	-170,000	53,50	-9 095,00
4	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kapoflex HDPE+LDPE KF 09110	m	-170,000	39,40	-6 698,00

741 Elektroinstalace - silnoprúd

5	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena volně	m	180,000	47,70	8 586,00
6	34571352	52/63mm, HDPE+LDPE	m	80,000	43,10	3 448,00
7	34571353	61/75mm, HDPE+LDPE	m	100,000	49,20	4 920,00
8	741122227	(CYKY)	m	-50,000	50,20	-2 510,00
9	341116610	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x150+70 mm ²	m	-50,000	1 143,00	-57 150,00
10	741320011R	SR502/NVVW2 ČEZ pojistková skříň	kus	1,000	13 774,50	13 774,50

744 Elektromontáže

11	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uloženy pevně (CYKY)	m	40,000	24,40	976,00
12	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	40,000	13,50	540,00
13	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² uloženy pevně (CYKY)	m	20,000	29,80	596,00
14	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm ²	m	20,000	58,90	1 178,00
15	741122641	CYKY)	m	100,000	27,10	2 710,00
16	341110980R	Praha Safe X-J 5x2,5	m	100,000	61,10	6 110,00
17	35436220R	SLV-SV-6-25 kabelová spojka	kus	2,000	862,50	1 725,00
18	35436221R	SLV-SV-3S-185 kabelová spojka	kus	2,000	2 809,50	5 619,00

